

## Fremdriftsplan for Granveien 2 & Kirkeveien 37

Vår ref.: R205 Kirkeveien 37

Deres ref.:

Dato: 27.9.2024

### Fremdriftsplan

AKTIVITET	MERKNAD	DATO / MND
Oppstartsmøte	Møte hos kommunen.	September 2024
Varsel om planarbeid og oppstart av arbeid med utbyggingsavtale.	Minst 30 dager.	Oktober - November 2024
Regulant oppsummerer uttalelsene og beskriver hvordan disse forhold vil bli ivaretatt.	Materialet sendes til kommunen Gjennomgang av uttalelsene ved behov.	November 2024
Arbeid med planen.	Planbeskrivelse, bestemmelser, plankart, ros-analyse, illustrasjoner og utredninger.	Oktober – Desember 2024
Innsending av komplett planmateriale.	Materialet sendes inn til kommunen.	12. Desember 2024
Saksbehandling og politisk behandling.	Saksbehandlingstid opptil 12 uker.	Mars 2025
Offentlig ettersyn.	Selve høringsperioden må ikke være kortere enn 6 uker. Dersom ferie, må det legges til uker.	April/Mai 2025
Revidert planforslag sendes inn (ved behov).	Planen revideres ihht. høringsuttalelser og gjennomgang av disse.	Mai 2025
Vedtak	Godkjent plan	Juli 2025

Med vennlig hilsen



**Adi Dukic**

Arealplanlegger & Urban Designer  
Trollvegg – Arkitektur, Interiør og Plan  
[adi@trollvegg.no](mailto:adi@trollvegg.no) | +47 452 62 344